

2011年5月第5週 6月第1週 業務報告書

	場所	業務内容
5月30日(月)	中央図書館	<ul style="list-style-type: none"> ・地下新聞室1階、2階の整備作業 ・地下記念文庫室1階、2階の整備作業 ・M3階書架工事開始(大雨のため部材調達で工期の遅れあり) ・震災復旧期間中、分室と中央間の予約ができるように千葉課長補佐へ予約条件システムの変更について確認(確認後████にて設定)
5月31日(火)	中央図書館	<ul style="list-style-type: none"> ・地下記念文庫室1階の移動式書架のかき出し終了 ・M3階書架工事(ほぼ終了) ・図書館サービス再開のお知らせ(部長会資料)を教員へポスティング実施 ・須田係長より開館カレンダー案をいただき確認
6月1日(水)	中央図書館	<ul style="list-style-type: none"> ・地下記念文庫室並べ替え作業および配架チェック実施 ・5号館落下図書の戻し作業(終了) ・M3階書架工事終了、M4階書架工事着工 ・書架工事担当者と須田係長、████にて記念文庫室および新聞室内の書架の確認 ・書架工事担当営業からM4階の工期の変更についての連絡あり ・開館カレンダー修正点について須田係長へ修正依頼
6月2日(木)	中央図書館	<ul style="list-style-type: none"> ・M3階移動図書の戻し作業終了 ・工程変更に伴い、リーダー統括にて打ち合わせ実施 ・地下記念文庫室内工事終了 ・M4階工事西側の開始(工程の変更あり) ・2階フロアへ英文学科教員依頼のReadersの設置(英文多読コーナー) ・貸出開始に伴う諸準備実施(掲示物の作成等)
6月3日(金)	中央図書館	<ul style="list-style-type: none"> ・M3階配架チェック作業実施 ・リーダー・統括打ち合わせ実施(工程の確認、閲覧人員の確認) ・前期試験中の貸出停止について須田係長より3案が出され、メリットデメリットを統括でまとめたうえ、スタッフの意見聴取 ・泉キャンパスの復旧作業補助として翌週よりスタッフ2名を泉へ派遣することが決定