

報告: 泉)図書館 島山 和人

復旧状況

以下の通りご報告いたします。

<p><b>地下2階閉架式書庫</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・<b>スチール書架のランサー部分(専門業者による筋交い部分の要調整)</b></li> <li>・書架の転倒は見られないが、約7割程度の書籍が落下散乱。(4月7日の余震もあり約115,000冊中、少なく見積もって約7~80,000冊が落下したと思われる)</li> <li>・壁側耐震施工した書架についても、ボルト等の緩み点検が必要</li> </ul>	<p>手付かず 6月中旬復旧を目指す。</p>
<p><b>地下1階移動式(雑誌)書架</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・<b>移動式雑誌架のランサー部分(筋交い部分の損傷、レール離脱防止金具の破損等)</b></li> <li>・移動式書架の開いている箇所雑誌のうち、約1割~3割が落下散乱。(製本雑誌約24,000冊中、約3,000冊が落下したと思われる)</li> </ul>	<p>手付かず ※業者による書架修理は7月の見込み</p>
<p><b>1階委託職員事務室</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・現在復旧作業終了。PC等の動作確認済み。</li> <li>・監視カメラ用モニターが落下。動作確認の必要あり。(仙台システムズ社)</li> </ul>	<p>済</p>
<p><b>1階専任職員事務室</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・現在復旧作業終了。PC等の動作確認済み。</li> </ul>	<p>済</p>
<p><b>1階マイクロリーダー室</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・VHS落下散乱。とりあえず書架に仮置き状態(整理番号は順不同)。</li> <li>・マイクロフィッシュは、落下を免れた。リーダー機器については動作確認済み。</li> </ul>	<p>済</p>
<p><b>入退館ゲート</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・目視段階では目だった損傷なし。ただし動作確認の必要あり。</li> </ul>	<p>済</p>
<p><b>1階新聞コーナー</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・壁面ボードに大きな亀裂。(落下の危険があるため立ち入り禁止措置)</li> </ul>	<p>済</p>
<p><b>大型掲示板</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>目だった損傷なし。動作確認済み</li> </ul>	<p>済</p>
<p><b>1階・2階男子トイレ及び女子トイレ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・壁のタイルが大きく落下。女子トイレの床に亀裂あり。</li> </ul>	<p>済</p>
<p><b>1階研修室</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>特に被害なし。</li> </ul>	<p>済</p>
<p><b>1階会議室</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>壁に細かい亀裂。</li> </ul>	<p>済</p>
<p><b>1階雑誌コーナー</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・若干の雑誌の落下が見られたが、雑誌架そのものの損傷なし。</li> </ul>	<p>済</p>
<p><b>1階白書・書誌類コーナー</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・雑誌架の床固定部分が剥がれ、このままの状態では地震による転倒の危険性大。早急に耐震施工が必要である。(立ち入り禁止措置をとった。)</li> </ul>	<p>済</p>
<p><b>2階開架式書架</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・開架書架の転倒は見られないが、9割以上の書籍が落下散乱。(約135,000冊中、120,000冊が落下したと思われる)</li> <li>・開架書架31本中、10本が書架外枠が外れており、早急に専門業者による修理が必要。※その後の専門業者調査により2階開架書架全ての組み立て修理が必要となった。</li> </ul>	<p>書架修理済み。 書籍配架整理作業は現在7割程度終了。残り3割については5月11日前後となる見込み</p>
<p><b>視聴覚室</b></p>	<p>済</p>

<p>天井プロジェクタが若干傾斜した。その他視聴覚機器については、目視の段階では損傷なし。ただし、動作確認の必要性あり。(仙台システムズ社)</p>	<p>済</p>
<p><b>2階大型本コーナー</b> 特に被害なし。</p>	
<p><b>その他</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・壁側書架(地下2階、1階判例・論文コーナー)については、耐震施工しているが、ボルトの緩み点検が必要と思われる。</li> <li>・冷暖房関係の空調点検</li> <li>・エレベータ点検</li> </ul>	<p>済</p>