

東北学院大学中央図書館震災復旧工事行程（20110421 打合せ）

着工日 5/30（予定） 終了日 6月末（予定） 作業進度により日程のズレあり

※工期中（月）～（土）9:00-17:00 工事

①M3F（3日間）

- ・ 工事までに該当箇所の図書を移動させる（書架 1～7,60,62,103,104,125,126,155,156）

※1～3の漢籍は箱詰めし M3F フロア内へ保管

※M3F 東側の通路部分も段ボール1箱分は荷物を置いてよい

※M3F 北側の空き書架も利用可（28段分）

★図書の置き場所 …… M3F フロア内（空き書架・東側・西側）

②M4F（A～G 7ブロック・1ブロック3日間） ※21日間

- ・ M4F 西側部分（A～C）は一番端の書架に筋交いを入れる
- ・ M4F 東側部分（D～G）はすべての書架に筋交いを入れる
- ・ 作業の効率上 A から G に順に作業を行うが、粉塵が出る都合上、作業を行っているブロックの両隣のブロックも空けておく

※作業中以外のブロックの搬入・搬出は可能だが粉塵が出る

※雑誌の置き場所については今後検討

★雑誌の置き場所 …… 5F 廊下・3F～4F フロア内・地下（含駐車場）

③分室4F（A・Bブロック 計3日間）

中央図書館地下記念文庫室（1日間）

中央図書館分室1F・2F・3F（1日間）

※事前に分室4Fの落下図書を書架へ戻し、請求記号順に別の場所へ搬出

※分室Aブロック作業終了後に記念文庫・分室1F～3Fの作業を2日間行い、その間にAブロックの図書の搬入とBブロックの図書の搬出を行う

※分室1F～3Fの作業にブックトラック2台程度必要（業者使用）

※記念文庫室は3ブロックごとに1～2列棚板を外して業者が図書の取り出しを行う。
それ以外の列は図書館で作業を行う。

★図書の置き場所 …… 28番教室（大学院棟）・階段踊り場・1Fフロア
（その他教室が借りることができるかどうか確認中）

◎その他作業が必要な部分

- 1）記念文庫室（上層・下層）
- 2）分室1F閉架（移動式書架）
- 3）新聞室（専図協）
- 4）5号館
- 5）6号館