

平成 23 年 5 月 20 日

復旧作業報告と今後について

作成者：

1. 報告

①3/28（月）～3/30（水） 被災状況記録及び、復旧作業検証

②3/31（木）～4/18（月） 2階開架図書の仮置き作業

※書架破損の為、落下していない図書もすべて（合計約 14 万冊）書架から撤去した

実質作業日数：12 日間（9：00～17：00）

平均作業従事者数：15 名 / 日

③4/19（火）～5/13（金）： 2階開架落下図書の書架戻し作業

実質作業日数：15 日間（9：00～17：00 ※5/9 より開館）

平均作業従事者数：10 名 / 日

④5/16（月）～継続中： 地下 2階書庫落下図書の書架戻し作業

平均作業従事者数：5 名 / 日

作業効率：1 日 8 列（復旧予定 101 列、13 日間）

※貸出可能図書を優先の為、事典・辞書・縮刷版 13 列は除いています

2. 今後の復旧作業

①継続中の地下 2階書庫落下図書の書架戻し作業

現在の作業状況で進行すれば、6/2（木）で復旧終了予定

②地下 1 階の書庫落下図書の書架戻し作業（計画） ※書架修理が終わり次第

3. その他

①ボランティアの活用について。一刻も早く復旧を終わらせることを最優先事項とするのであれば、ボランティアの導入を前向きにご検討いただけると助かります

※但し、作業現場が地下であることもあり、作業中相当な閉塞感があります。

また、大規模な余震が起きた場合、ボランティアの安全を最優先する必要がありますので、慎重にご検討いただけますようお願いいたします。

②縮刷版書架について

今回最も落下の多かった新聞縮刷版は、今まで同様の配架方法だと容易に落下し、利用者の安全も損なわれる為、配架場所を変更する等の措置が必要と思われます

③新入生向け利用説明会について

教員からの問い合わせが増えています。復旧作業をしながら、簡易的（利用案内 DVD 上映・館内案内・OPAC 解説）な開催は可能です。

以上